

1	93.39	640 ngày		26/07/2019	Đạt	Đạt	Đạt	41%
---	-------	----------	--	------------	-----	-----	-----	-----

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: (không thay đổi)
- ❖ Khối nhà chính: Ghi chú: **tầng 1 là tầng trệt; tầng 2 là lầu 1; ...**
 - ✓ Thi công xong bê tông đà sàn áp mái (phần tiếp theo không vướng giải tỏa)
 - ✓ Xây tường tầng 2, tầng 3; tô trần (phần tiếp theo không vướng giải tỏa)
 - ✓ Bơm cát vào nền khoảng 8.000m³
 - ✓ Xây tường tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4: 99% (3 khối trong 4 khối) (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Trát đà sàn, trần, tường trong và ngoài nhà tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4: 98% (3 khối trong 4 khối) (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Lắp xong xà gồ mái: 100% (3 khối trong 4 khối) (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công: Ống hệ thống cấp thoát nước trong nhà, PCCC
 - ✓ Thi công: Ống hệ thống điện
 - ✓ Lát gạch nền trong phòng tầng 1, tầng 2, tầng 3: 90% (3 khối trong 4 khối) (70% tổng khối lượng)
- ❖ Phần hạ tầng: Hồ ga, cống thoát nước, sân đường ...
 - ✓ Thi công cống thoát nước, hồ ga

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: (không thay đổi)
 - ✓ Thi công tường rào: (đoạn đã giải tỏa)
- ❖ Khối nhà chính:
 - ✓ Thi công bê tông sê nô, kèo mái (phần tiếp theo)
 - ✓ Bơm cát vào nền, đầm chặt, trải đá 0x4 (phần tiếp theo)
 - ✓ Xây tường các tầng; trát tường dầm và trần
 - ✓ Thi công hệ thống điện, nước, PCCC
 - ✓ Thi công mái (lợp mái ngói)
 - ✓ Thi công lát gạch trong phòng, chống thấm, bả matít, lắp dựng khung cửa các loại, ...
- ❖ Phần hạ tầng:
 - ✓ San lấp cát
 - ✓ Thi công cống thoát nước, hồ ga

c. Kết luận:

- ❖ Đạt yêu cầu

4. XD trường tiểu học Lê Lợi, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	11.37	17 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- ❖ Nhà bán trú:
 - Tô trát tường trong đạt 100%
 - Lợp mái ngói xong 100%
- ❖ Nhà đa năng:
 - Bê tông cột xong 100%
- ❖ Nhà hành chính:
 - Tô trát đạt 100%
 - Lắp dựng vì kèo, xà gồ mái xong 100%

b. Kết luận:

- Đạt yêu cầu
- Công trình nghỉ tết từ ngày 18/01 (24 tết) đến 03/02 (mùng 10 tết)

5. XD trường tiểu học Đa Thành, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.66	9 tháng		-	Đạt	Không	Không	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Xây tường đạt 100%
 - Tô trần lầu 1 đạt 100%
 - Lợp mái ngói xong 100%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Tiếp tục tô trát
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu.
 - Công trình nghỉ tết từ ngày 18/01 (24 tết) đến 03/02 (mùng 10 tết)

6. XD trường tiểu học Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	4.79	9 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Công trình đã bàn giao phần xây dựng cho nhà trường ngày 16/01/2020
 - Tiếp tục lắp đặt thiết bị trường học
- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

7. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	16			14/04/2018	Đạt	Không	Không	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Công tác xây đạt 100%
 - Trát tường: Trong nhà đạt 100%, ngoài nhà đạt 100%
 - Sơn nước ngoài nhà đạt 80%
- b. Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Gắn cửa, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện
- c. Kết luận:
- Không đạt yêu cầu về tiến độ (do chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới và hạng mục phát sinh)
 - Công trình nghỉ tết từ ngày 18/01 (24 tết) đến 03/02 (mùng 10 tết)

8. Trường tiểu học Đoàn Kết (Giai đoạn 2), Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.81	12 tháng						

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Bê tông đáy/thành bể xong 100%
 - Bê tông sàn lầu 1 xong 100%
 - Cốt thép cột sàn 1 xong 100%

- b. Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Thi công nắp bể nước
 - Ván khuôn, bê tông cột sàn 1
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu
 - Công trình nghỉ tết từ ngày 18/01 (24 tết) đến 03/02 (mùng 10 tết)

9. XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM HUYỆN BÌNH CHÁNH

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	14.68	08/2019		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - Ốp, lát gạch nhà điều hành: đạt 100%.
 - Xây, trát hàng rào, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Sân, đường.
 - Sơn nước nhà điều hành và hàng rào.
 - Đang tạm ngưng thi công công trình do chủ đầu tư không thanh toán.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
 - Công trình đang tạm ngưng thi công do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng, dự kiến tháng 01/2020 tiếp tục thi công

10. TRUNG TÂM DỮ LIỆU – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	31.89	02/2020		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - Trát tường, đạt 60%.
 - Xây tường tầng 1,2,3,4,5,6 đạt 90 %.
 - Gia công cửa các loại, đạt 60%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Xây, trát tường tầng các tầng tiếp theo.
 - Bả matit, sơn nước các tầng.
 - Lắp dựng cửa các loại.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
 - Đạt yêu cầu

11. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 7 (PHÂN HIỆU 2), Tân Bình:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	17.03	07/2020		-	-	-	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Bê tông dầm sàn tầng 2, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Thi công cốt thép, ván khuôn cột tầng 3 và dầm sàn tầng 3 .
 - Xây tường tầng 1.
- c. Kết luận:
 - ❖ Đạt yêu cầu

12. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 10A, Tân Bình:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	30.79	7/2020		21/12/2019	-	-	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Bê tông sàn tầng mái, đạt 100%.
 - Trát tường tầng trệt, đạt 80%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Gia công xà gỗ mái, lợp mái.
 - Xây tường tầng 2.
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu

13. XÂY DỰNG MỚI NHÀ LÀM VIỆC 2 UBND QUẬN VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC – Bình Thạnh – Tp. HCM:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	12.22	210 ngày	04/2020	07/01/2020	-	-	-	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
 - Bê tông sàn lầu 4, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Gia công, lắp dựng cột thép, cốppha cột lầu 4.
 - Xây tường tầng trệt.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
 - Đạt yêu cầu.

14. XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG LONG – Bình Chánh

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	96.88	15/6/2020		-	-	-	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
 - Bê tông sàn tầng 3 (85%)
 - Bê tông móng hàng rào (70%)
 - Bê tông hầm tự hoại (20%)
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Bê tông sàn tầng 3 dự kiến xong 100% (07/2/2020)
 - Bê tông móng hàng rào dự kiến xong 100% (25/3/2020)

15. KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỒ LANG, GIAI ĐOẠN 1:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	21.88	300 ngày	30/12/2019	Chưa	Đạt	Đạt	Không	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

Công trình đã hoàn thành các hạng mục, còn phần bê tông nhựa đường khu vực trước cổng chính bị vướng giải tỏa nên chưa thể thi công, đang chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.
- b. Kết luận:
 - + Trễ tiến độ do bị vướng mặt bằng thi công.

+ Công trình gia hạn tiến độ thi công đến 30/12/2019 (do vướng mặt bằng thi công)

16. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 5 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH HÓA, Long An:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	7,72	10/06/2020		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

+ Các hạng mục cơ bản đã hoàn thành xong phần xây dựng.

+ Phần tuyến ống cấp nước chính: Tiếp tục đào thi công đường và lắp ống. (Hoàn thành 85%)

+ Còn hoàn thiện 1 số vị trí để đấu nối hệ thống, thử áp.

+ Công trình sẽ ngưng thi công để đón Tết Nguyên đán từ ngày 19/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (từ 25/12/2019 AL đến 10/01/2020 AL)

b. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

17. ĐẦU TƯ CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC CTY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	7,44	04/2020		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

+ Công trình đã thi công hoàn thành khối lượng theo hợp đồng (95%)

+ Đang tiến hành dặm vá, vệ sinh.

+ Phát sinh thêm hạng mục công nhà làm việc. (đang thi công)

+ Công trình sẽ ngưng thi công để đón Tết Nguyên đán. Dự kiến thi công lại vào ngày 03/02/2020 (mùng 10/01/2020 AL)

b. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

18. NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH TÂY – CỬ CHI:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	8,76	12 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

+ Khối phòng học : Thi công cấp pha, cốt thép dầm sàn mái (dự kiến đổ bê tông dầm sàn mái ngày 17/01/2020)

+ Nhà đa năng : Thi công cấp pha, cốt thép dầm sàn tầng 2.

+ Công trình sẽ ngưng thi công để đón Tết Nguyên đán từ ngày 19/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (từ 25/12/2019 AL đến 10/01/2020 AL)

b. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :

- Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.
- Đây là báo cáo cuối cùng của năm 2019.
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2 0 2 0. Kính chúc các Đội thi công sang năm mới nhiều Sức khỏe - An khang – Thịnh vượng.

LẬP BÁO CÁO

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TP. KỸ THUẬT

VÕ MINH SANG

ĐÀO HUỖNH QUYÊN