

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 06/2019

I. Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	76,89	27/11/2015	31/12/2018	L1: 24/3/2015	Đạt	Đạt	Không	61.2%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

- ❖ Hạ tầng:
 - ✓ Thi công san lấp mặt bằng khoảng 9.000 m³.
 - ✓ Thi công công thoát nước + hố ga, sân đường: lát gạch và thảm nhựa (**phần không vướng giải tỏa mặt bằng**).
 - ✓ Trồng cây xanh, cỏ.
- ❖ Khối phòng học:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 100%
- ❖ Khối nhà ăn:
 - ✓ Chưa thi công (do chưa bàn giao mặt bằng).
- ❖ Khối đa năng TDTT:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 100%
- ❖ Hàng rào, nhà xe: 100%

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- ❖ Khối phòng học; Khối đa năng TDTT; Hàng rào, nhà xe :
 - ✓ Dự kiến bàn giao: **đang chờ Bên A nhận (thiếu nghiệm thu PCCC)**.
- ❖ Khối nhà ăn:
 - ✓ Chưa thi công (do chưa bàn giao mặt bằng)

c. Kết luận:

- Tiến độ không đạt yêu cầu do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng khối nhà ăn.

2. Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	68.14	2017						

Công trình chưa khởi công, chờ giải tỏa mặt bằng.

3. Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	98.07	07/07/2019		07/03/2018	Đạt	Không	Không	87%

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- ✓ San lấp cát: 100%
 - ✓ Tiếp tục thi công hàng rào; sơn nước: 85%
 - ✓ Thi công hạ tầng: thi công xong cống thoát nước + hố ga; lát gạch sân 30%; đổ bê tông đường nội bộ 70%... : 85%
 - ✓ Thi công xong cống chính và cống phụ (chưa gắn cửa).
- ❖ Khối A, B:
- ✓ Thi công hoàn thiện (gắn kính cửa) ... 97%
 - ✓ Thi công cầu thang (lan can + tay vịn: chưa sơn)
 - ✓ Thi công lam nhôm trang trí
 - ✓ Dặm vá sơn nước
- ❖ Khối C:
- ✓ Thi công hoàn thiện (gắn kính cửa, vách kính khối tròn) ... 99%
 - ✓ Thi công cầu thang (sơn lan can + tay vịn) 98%
 - ✓ Dặm vá sơn nước
- ❖ Khối D:
- ✓ Lợp xong mái ngói: 100%
 - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt lầu 1: 100%
 - ✓ Trát tường lầu 1: 99%
 - ✓ Ốp, lát gạch lầu 1: 99%
 - ✓ Bả matit và sơn nước:
 - ✓ Đóng trần thạch cao hội trường: 45%
 - ✓ Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC ...
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- ❖ Khối A, B, C:
- ✓ Thi công hoàn thiện: cầu thang, sơn nước ...
 - ✓ Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC ...
 - ✓ Lắp dựng kính cửa (khối A+B)
 - ✓ Vệ sinh các phòng khối C chuẩn bị bàn giao (15/07/2019) để tường tuyển sinh năm học mới.
- ❖ Khối D:
- ✓ Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit, sơn nước ...
 - ✓ Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC ...
 - ✓ Lắp dựng kính cửa, vách kính, sơn cửa
- ❖ Phần hạ tầng, sân đường
- ✓ Thi công xong: cống thoát nước + hố ga; sân đường.
 - ✓ Thi công xong cống phụ và cống chính.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- ✓ Không đạt về an toàn lao động, VSMT
 - ✓ Trễ tiến độ khoảng 1 tháng so với hợp đồng

4. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	80.9	540 ngày		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	90%

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong (Phần khối lượng CM2):
- ❖ Phần khối phòng học:
 - ✓ Thi công bê tông sàn các tầng: (còn hành lang nổi): 100%
 - ✓ Xây tường; trát tường, trần các tầng: 100%
 - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt các loại: 100%
 - ✓ Lát gạch nền các tầng: 100%
 - ✓ Ốp, lát gạch WC: 100%
 - ✓ Bả matit (trong và ngoài nhà) tường, trần ...: 99%
 - ✓ Lăn sơn nước trong và ngoài nhà: 70%
 - ✓ Lắp đặt thiết bị điện, nước, PCCC: 90%
 - ✓ Lát đá granit cầu thang: 100%
 - ✓ Đóng trần thạch cao, trần tole (nhà đa năng): 98%
 - ✓ Sơn cửa và gắn kính
 - ❖ Phần hạ tầng, sân đường:
 - ✓ San lấp cát: 100%
 - ✓ Thi công hệ thống thoát nước (cống + hố ga): 95%
 - ✓ Thi công xong sân trường: 100%
 - ✓ Thi công đường nội bộ, bó vỉa
 - ❖ Phần hàng rào, cổng, nhà bảo vệ:
 - ✓ Thi công phần còn lại (xây, trát) : 99%
 - ✓ Gắn song sắt hàng rào: 99,5%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- ❖ Phần khối phòng học:
 - ✓ Sơn cửa, gắn kính các loại
 - ✓ Sơn nước trong và ngoài nhà
 - ✓ Lắp đặt thiết bị điện trong nhà, PCCC ...
 - ✓ Vệ sinh các phòng **chuẩn bị bàn giao (10/08/2019)**
 - ❖ Phần hạ tầng, sân đường:
 - ✓ Thi công xong
 - ❖ Phần hàng rào, cổng, nhà bảo vệ
 - ✓ Sơn hàng rào, nhà bảo vệ
 - ✓ Thi công cổng
- c. Kết luận:
- ✓ Đạt yêu cầu.

5. Xây dựng Trường THCS Đông Thạnh 1, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	93.39	640 ngày		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	15%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: **(không thay đổi)**
- ❖ Khối nhà chính: **Ghi chú: tầng 1 là tầng trệt; tầng 2 là lầu 1; ...**
 - ✓ Thi công xong móng(phân tiếp theo không vướng giải tỏa)
 - ✓ Bơm cát vào nền khoảng 8.000m³
 - ✓ Trãi đá 0x4 sàn trệt
 - ✓ Thi công xong bê tông sàn tầng 2: 70% (tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công xong bê tông sàn tầng 3 và ván khuôn sàn tầng 4 (1 khối trong 4 khối) 70% (tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công ván khuôn + cốt thép tầng 3 (3 khối trong 4 khối) 70% (tổng khối lượng)

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: **(không thay đổi)**
 - ✓ Thi công tường rào: (đoạn đã giải tỏa)
- ❖ Khối nhà chính:
 - ✓ Thi công bê tông cột tầng 1 và sàn tầng 2 (phần tiếp theo)
 - ✓ Bơm cát vào nền, đầm chặt, trải đá 0x4 (phần tiếp theo)
 - ✓ Thi công bê tông sàn tầng 2, tầng 3, tầng 4, một phần sê nô
 - ✓ Xây tường, trát dầm và trần
- ❖ Phân hạ tầng:
 - San lấp cát

c. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

6. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	8.62	12 tháng		Chưa	Đạt	Không	Không	90%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- Đá mài cầu thang, tay vịn đạt 70%
- Sơn nước đạt 80%
- Mương thoát nước, sân sau đạt 80%
- Phần điện nước: Lắp thiết bị điện nước đạt 70%

b. Kết luận:

- Công trình hiện nay đang gấp rút hoàn thành nhưng công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường không đạt, nhất là dây điện thi công rất không an toàn
- Ngày 26/06/2019 công trình phải bàn giao, tuy nhiên trong quá trình thi công thời tiết không thuận lợi nên đã không kịp bàn giao đúng tiến độ. Đội thi công quyết tâm hoàn thành bàn giao ngày 04/07/2019

7. XD trường tiểu học Lê Lợi, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	11.37	17 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Đào đất, đổ bê tông lót móng đạt 40%
 - Bê tông móng đạt 35%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Tiếp tục thi công móng
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu

8. XD trường tiểu học Đa Thành, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.66	9 tháng		-	Đạt	Không	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - ❖ Khối cải tạo:
 - Tháo dỡ gạch lát nền tầng 1 đạt 100%, tầng trệt chỉ tháo dỡ hành lan, trong phòng để trường chứa đồ
 - Bả matít đạt 95%
 - ❖ Khối làm mới:
 - Tiến hành đào đất móng
 - Gia công cốt thép móng
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Tiếp tục đào đất móng, lót móng và thi công móng
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu.

9. XD trường tiểu học Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	4.79	9 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Đào đất móng, bê tông lót móng đạt 30%
 - Bê tông móng đạt 25%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Tiếp tục thi công móng
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu

10. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	16			14/04/2018	Đạt	Không	Không	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Thi công ván khuôn đạt 100%, cốt thép sàn lầu 4 cốt +10.8m đạt 20%
 - Công tác xây tường lầu 2 đạt 100%
 - Trát tường tầng 2 đạt 20%
- b. Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- Tiếp tục thi công cốt thép sàn lầu 4 cốt +10.8m
- c. Kết luận:
- Không đạt yêu cầu về tiến độ (do chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới và hạng mục phát sinh)
 - Không đạt về bao che công trình, nhất là bên **lối đi đường dân sinh**
 - Không đạt về an toàn điện, dây điện thi công không đảm bảo
 - Không đạt về vệ sinh công trình

11. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	23.697	420 ngày	-	L1:06/09/2018 L2:30/09/2018	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

STT	Nội dung công việc	Đánh giá % khối lượng	
		Tháng này	Kế hoạch Tháng sau
1	KHỐI NHÀ CHÍNH • Tất cả các hạng mục đã hoàn thành	Xong hoàn toàn	
2	Hạ tầng tổng thể: • Hạ tầng đã hoàn thành • Đường nội bộ khối nhà chính: + Bê tông nhựa đường + Trồng cây xanh • Hàng rào đã hoàn thành	100% 100% 100% 100%	
3	Khôi cải tạo sửa chữa (1 trệt, 1 lầu): • Công tác trát • Đàng lát gạch tầng 1 • Hạ tầng, đường nội bộ	100% 25% Chưa thi công	Dự kiến cơ bản hoàn thành hạng mục này là ngày 15/07/2019

- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

12. XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM HUYỆN BÌNH CHÁNH

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	14.68	08/2019		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- Bê tông thành cụm bể xử lý, đạt 100%.
 - Lắp dựng ván khuôn, cốt thép nắp cụm bể xử lý, đạt 100%.
 - Bê tông cột nhà điều hành, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- Đổ bê tông nắp cụm bể xử lý, dự kiến ngày 28/6/2019 hoàn thành.
 - Xây tường, làm mái nhà điều hành.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Đạt yêu cầu

13. TRUNG TÂM DỮ LIỆU – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	31.89	02/2020		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - Bê tông móng - dầm móng, đạt 50%.
 - Gia công, lắp dựng cốt thép – cốppha móng, dầm móng phần còn lại đạt 100%.
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Thi công bê tông móng phần còn lại, dự kiến ngày 29/6/2019 đổ bê tông.
- KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:**
 - Đạt yêu cầu

14. XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG LONG – Bình Chánh

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	96.88	15/6/2020		-	-	-	Không	-

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
 - Đang tiến hành san lấp
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Dự kiến đến ngày 30/7 hoàn thành san lấp
- KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:**
 - Công trình bị chậm tiến độ so với dự kiến, vì Chủ đầu tư và đơn vị thi công vừa thống nhất xong biên bản bàn giao mặt bằng vào ngày 15/5/2019.

15. KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỒ LANG, GIAI ĐOẠN 1:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	21.88	300 ngày	30/12/2019	Chưa	Đạt	Đạt	Không	-

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - + Quảng trường :
 - Thi công xong phần đá nền và bậc cấp. Hoàn thiện các góc cạnh, vệ sinh mặt đá....
 - + Nhà xe : Đã hoàn thành xong.
 - + Nhà vệ sinh : Đã hoàn thành xong.
 - + Hệ thống mương nước đã hoàn thành xong.
 - + Bãi đỗ xe : bang ủi đất, tiến hành làm nền phía trước cổng chính. Chờ thi công phần nhựa đường.
- Kết luận:**
 - + Trễ tiến độ do bị vướng mặt bằng thi công.
 - + Công trình gia hạn tiến độ thi công đến 30/12/2019

16. XD mới trường mầm non TÂN SON NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị	B/giao	B/giao		KT-CL	AT-VS	Tiến	

	(tỷ)	theo HĐ	điều chỉnh				độ	
1	35.12	450 ngày	-	14/06/2019	Đạt	Đạt	Không	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- + Tầng hầm : hoàn thành xong. Còn công tác sơn nước, phần hoàn thiện
 - + Tầng 1:
 - Xây tô tường trần : 95%
 - Ốp, lát gạch : 80%
 - Chống thấm VS : 100%
 - Bả matic : 80%
 - Trần thạch cao : 65%
 - + Tầng 2:
 - Xây tô tường trần : 90%
 - Ốp, lát gạch : 70%
 - Chống thấm VS : 100%
 - Bả matic : 75%
 - + Tầng 3:
 - Xây tô tường trần : 90%
 - + Tầng 4:
 - Xây tô tường trần : 50%
 - + Tầng mái:
 - Hoàn thành xong phần BTCT
 - Vệ sinh, chống thấm Sê nô : 40%
 - Bả matic thành sê nô : 40%

- b. Kết luận:
- Tiến độ không đạt do tranh chấp đất nhà trường với bên quân đội (đã giải quyết xong)

17. XD mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	35.01	270 ngày	-	-	Đạt	Đạt	Đạt	100%

- Công trình đã hoàn thành, chờ bàn giao

18. Cải tạo sửa chữa nâng cấp trường THCS Quang Trung, Gò Vấp:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	11.10	6 tháng	11/2019	Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- **Khối làm mới:**
 - Bê tông móng, đạt 90%.
 - **Khối cải tạo:**
 - Đóng trần thạch cao, đạt 100%.
 - Sơn nước bên trong phòng, đạt 50%.
 - Chống thấm, lát gạch nhà vệ sinh, đạt 20%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- **Khối làm mới:**
 - Thi công móng còn lại, dự kiến 30/6/2019 hoàn thành phần móng.
 - **Khối cải tạo:**
 - Sơn nước bên trong phòng tiếp theo.
 - Sơn nước bên ngoài.
 - Chống thấm, lát gạch nhà vệ sinh tiếp theo.
- c. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

19. XD Công viên Dĩ An, Bình Dương:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.67	150 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - + HM Nhà vệ sinh, trạm điện, trạm bơm : đang xây tường
 - + Hàng rào : Bê tông đà kiềng, móng, cột đạt 60%; đang xây tường (30%)
 - + Phần san nền: đã hoàn thành theo cos thiết kế.
 - + Phần công chào : chưa thi công.
- Kết luận:
 - Không

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :

- Hiện nay, thời tiết đã vào mùa mưa đông, đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, **chú ý hệ thống điện** phục vụ thi công. Nhất là **đảm bảo an toàn hệ thống bao che công trình để phòng đông lốc, gió xoáy...**
- Một số công trình **chưa triển khai học an toàn lao động**, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.
- Các công trình tại thành phố Đà Lạt qua kiểm tra **có nhiều sai phạm** về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (đã có biên bản gửi ban GD).

LẬP BÁO CÁO

VÕ MINH SANG

Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019

TP. KỸ THUẬT

ĐÀO HUỲNH QUYÊN