

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 07/2019

I. Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	76,89	27/11/2015	31/12/2018	L1: 24/3/2015	Đạt	Đạt	Không	61.2%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

- ❖ Hạ tầng:
 - ✓ Thi công san lấp mặt bằng khoảng 9.000 m³.
 - ✓ Thi công công thoát nước + hố ga, sân đường: lát gạch và thảm nhựa (**phần không vướng giải tỏa mặt bằng**).
 - ✓ Trồng cây xanh, cỏ.
- ❖ Khối phòng học:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 100%
- ❖ Khối nhà ăn:
 - ✓ Chưa thi công (do chưa bàn giao mặt bằng).
- ❖ Khối đa năng TĐTT:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 100%
- ❖ Hàng rào, nhà xe: 100%

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- ❖ Khối phòng học; Khối đa năng TĐTT; Hàng rào, nhà xe :
 - ✓ Dự kiến bàn giao: **đang chờ Bên A nhận (thiếu nghiệm thu PCCC)**.
- ❖ Khối nhà ăn:
 - ✓ Chưa thi công (do chưa bàn giao mặt bằng)

c. Kết luận:

- Tiến độ không đạt yêu cầu do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng khối nhà ăn.

2. Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	68.14	2017						

Công trình chưa khởi công, chờ giải tỏa mặt bằng.

3. Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	98.07	07/07/2019		07/03/2018	Đạt	Không	Không	97%

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- ✓ Tiếp tục thi công hàng rào: sơn nước: 99%
 - ✓ Thi công hạ tầng: lát gạch sân 97%; đổ bê tông đường nội bộ 97%... : 97%
 - ✓ Thi công xong công chính và công phụ.
 - ✓ Trồng xong cây xanh, cỏ
 - ❖ Khối A, B, C:
 - ✓ Thi công hoàn thiện 99%
 - ✓ Dặm vá sơn nước
 - ✓ Vệ sinh chuẩn bị bàn giao (30/07/2019)
 - ❖ Khối D:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 95%
 - ✓ Đóng trần thạch cao hội trường: 95%
 - ✓ Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC ...
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- ❖ Khối A, B, C:
 - ✓ Vệ sinh các phòng chuẩn bị bàn giao (30/07/2019) để trường tuyển sinh năm học mới.
 - ❖ Khối D:
 - ✓ Lắp dựng vách kính (thay đổi thiết kế
 - ✓ Lát sàn nhựa giả gỗ phòng hội trường
 - ❖ Phần hạ tầng, sân đường
 - ✓ Thi công xong.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- ✓ Không đạt về an toàn lao động, VSMT
 - ✓ Trễ tiến độ khoảng 2 tháng so với hợp đồng, do thay đổi, điều chỉnh thiết kế (Khối D)

4. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLD	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	80.9	540 ngày		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	96%

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong (Phần khối lượng CM2):
- ❖ Phần khối phòng học:
 - ✓ Thi công hoàn thiện: 97%
 - ✓ Lăn sơn nước ngoài nhà: 85%
 - ✓ Lắp đặt thiết bị điện, nước, PCCC: 100%
 - ✓ Sơn cửa và gắn kính: 97%
 - ❖ Phần hạ tầng, sân đường:
 - ✓ Thi công xong: 100%
 - ❖ Phần hàng rào, công, nhà bảo vệ:
 - ✓ Gắn song sắt hàng rào: 100%
 - ✓ Bả matít và sơn hàng rào, công, nhà bảo vệ
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- ❖ Phần khối phòng học:
 - ✓ Thi công xong
 - ✓ Vệ sinh các phòng chuẩn bị bàn giao (10/08/2019)
 - ❖ Phần hạ tầng, sân đường:

- ✓ Thi công xong
- ❖ Phân hàng rào, cổng, nhà bảo vệ
 - ✓ Thi công xong
- c. Kết luận:
 - ✓ Đạt yêu cầu.

5. Xây dựng Trường THCS Đông Thạnh 1, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	93.39	640 ngày		26/07/2019	Đạt	Đạt	Đạt	19%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: (không thay đổi)
- ❖ Khối nhà chính: Ghi chú: tầng 1 là tầng trệt; tầng 2 là lầu 1; ...
 - ✓ Thi công xong móng, cột, đà sàn tầng 1 (phần tiếp theo không vướng giải tỏa)
 - ✓ **Bơm cát vào nền khoảng 8.000m³**
 - ✓ Trãi đá 0x4 tầng 1 (phần tiếp theo không vướng giải tỏa)
 - ✓ Thi công xong bê tông sàn tầng 3: 100% (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công xong bê tông sàn tầng 4: 50% (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công xong bê tông sàn tầng 5 (sê nô) 1 khối: 25% (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Thi công ván khuôn + cốt thép tầng 4 (2 khối trong 4 khối) (70% tổng khối lượng)
 - ✓ Xây tường tầng 1, tầng 2

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- ❖ Tường rào, Nhà bảo vệ: (không thay đổi)
 - ✓ Thi công tường rào: (đoạn đã giải tỏa)
- ❖ Khối nhà chính:
 - ✓ Thi công bê tông cột tầng 1 và sàn tầng 2 (phần tiếp theo)
 - ✓ Bơm cát vào nền, đầm chặt, trải đá 0x4 (phần tiếp theo)
 - ✓ Thi công bê tông sàn tầng 4, tầng 5, một phần sê nô
 - ✓ Xây tường các tầng, trát dầm và trần
- ❖ Phân hạ tầng:
 - ✓ San lấp cát

c. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

6. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	8.62	12 tháng		14/08/2018	Đạt	-	Không	100%

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- Công trình đã ký biên bản bàn giao kỹ thuật ngày 30/07/2018

b. Kết luận:

- Công trình trễ tiến độ gần 1 tháng do Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng
- Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

7. XD trường tiểu học Lê Lợi, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	11.37	17 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- Nhà bán trú: Xong móng – đà kiềng – cột
- Nhà hành chính: Xong 100% móng và 50% cột

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- Nhà bán trú: thi công ván khuôn, cốt thép, bê tông sàn lầu
 - Thi công bể nước và hành lan, cầu nổi
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

8. XD trường tiểu học Đa Thành, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.66	9 tháng		-	Đạt	Không	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- ❖ Khối cải tạo:
 - Sơn nước: Ngoài trời xong 100%, trong nhà xong 100% lầu 1
 - Lát nền lầu 1 xong 100%
 - Thi công điện: Lầu 1 xong 100%, trệt xong hành lang
 - ❖ Khối làm mới:
 - Móng, đà kiềng xong 100%, tiến hành lắp nền
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Tiếp tục triển khai khối xây mới và cải tạo
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu.

9. XD trường tiểu học Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	4.79	9 tháng		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Móng và đà kiềng xong 100%, tiến hành lắp nền
 - Hàm tự hoại xong 100%
 - Đào đất bể nước xong.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Hoàn thành bể nước
 - Triển khai cột, sàn lầu
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

10. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	16			14/04/2018	Đạt	Không	Không	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Bê tông sàn cốt 12.3 và 13.8 xong 100%
 - Bê tông cột cốt 10.8 > 13.8 và cột cốt 12.3 > 15.3 xong 100%
 - Bể nước PCCC xong 100%
 - Thi công dây điện, ống nước: Trệt, lầu 1 xong 100%, lầu 2, 3 xong 50%
 - Xây tường: Trệt 70%, lầu 1 90%, lầu 2 75%, lầu 3 50%, lầu 4 chưa
 - Tô trát: Trệt 30%, lầu 1 80%, lầu 2 50%, lầu 3 chưa
- b. Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- Thi công cột sàn mái
 - Tiếp tục xây tô phần còn lại
 - Tiếp tục thi công dây điện, ống nước
- c. Kết luận:
- Không đạt yêu cầu về tiến độ (do chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới và hạng mục phát sinh)

11. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	23.697	420 ngày	-	L1:06/09/2018 L2:30/09/2018	Đạt	Đạt	Đạt	100%

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Công trình đã hoàn thành
 - Đã nghiệm thu kỹ thuật với Quản lý đô thị
 - Ngày 2/8 dự kiến nghiệm thu PCCC
 - Dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 8/2019
- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

12. XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM HUYỆN BÌNH CHÁNH

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	14.68	08/2019		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- Bê tông mái nhà điều hành, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- Xây, trát nhà điều hành.
 - Thi công móng hàng rào.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Đạt yêu cầu

13. TRUNG TÂM DỮ LIỆU – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	31.89	02/2020		Chưa	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- Bê tông móng - dầm móng, đạt 100%.
 - Gia công, lắp dựng cốt thép – cốppha dầm, sàn tầng 1, đạt 70%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- Thi công bê tông dầm sàn tầng 1, dự kiến ngày 31/7/2019 đổ bê tông.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Đạt yêu cầu

14. XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÙNG LONG – Bình Chánh

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	96.88	15/6/2020		-	-	-	-	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
 - San lấp cát đạt 85%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Dự kiến đến ngày 15/8 hoàn thành san lấp, tiến độ chậm vì Chủ đầu tư và đơn vị thi công thống nhất xong biên bản bàn giao mặt bằng vào ngày 15/5/2019
- c. KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:
 - Không.

15. KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỒ LANG, GIAI ĐOẠN 1:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	21.88	300 ngày	30/12/2019	Chưa	Đạt	Đạt	Không	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - + Công trình đã hoàn thành các hạng mục, còn phần bê tông nhựa đường khu vực trước cổng chính bị vướng giải tỏa nên chưa thể thi công, đang chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.
- b. Kết luận:
 - + Trễ tiến độ do bị vướng mặt bằng thi công.
 - + Công trình gia hạn tiến độ thi công đến 30/12/2019 (do vướng mặt bằng thi công)

16. XD mới trường mầm non TÂN SON NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	35.12	450 ngày	-	14/06/2019	Đạt	Đạt	Không	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
 - + Tầng hầm : hoàn thành xong. Còn công tác sơn nước, phần hoàn thiện
 - + Tầng 1:
 - Xây tô tường trần : 95%
 - Ốp, lát gạch : 80%
 - Chống thấm VS : 100%
 - Bả matic : 80%
 - Trần thạch cao : 65%
 - + Tầng 2:
 - Ốp, lát gạch : 90%
 - Sơn nước hoàn thiện : 90%
 - Hệ thống điện nước : hoàn thành
 - Lắp đặt thiết bị : 95%
 - Dặm vá, vệ sinh
 - + Tầng 3:
 - Ốp, lát gạch : 90%
 - Lắp đặt cửa đi, cửa sổ : 95%
 - Sơn nước : 80%
 - Hệ thống điện nước : 90%
 - Đang hoàn thiện
 - + Tầng 4:
 - Lắp đặt cửa đi, cửa sổ : 80%
 - Ốp, lát gạch : 75%

- Hệ thống điện nước: 90%
- Sơn nước hoàn thành: 85%
- + Tầng mái:
 - Vệ sinh, chống thấm Sê nô : 100%
 - Sơn nước : 70%
- + Đàng sơn hoàn thiện toàn bộ công trình.
- + Công trình sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để Nhà trường đưa và hoạt động, kế hoạch ngày 01/08/2019 sẽ bàn giao một số phòng học đã được Nhà trường yêu cầu. Sau đó sẽ bàn giao các phòng và tầng theo kế hoạch đã được chủ đầu tư yêu cầu. Đến 30/8/2019 công trình sẽ bàn giao toàn bộ.

b. Kết luận:

- Tiến độ không đạt do giải quyết tranh chấp đất nhà trường với bên quân đội

17. XD mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	35.01	270 ngày	-	-	Đạt	Đạt	Đạt	100%

- Công trình đã hoàn thành
- Ngày 1/8/2019 tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng

18. Cải tạo sửa chữa nâng cấp trường THCS Quang Trung, Gò Vấp:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	11.10	6 tháng	11/2019	24/07/2019	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- **Khối làm mới:**
 - Bê tông móng, đạt 100%.
- **Khối cải tạo:**
 - Đóng trần thạch cao, đạt 100%.
 - Sơn nước bên trong phòng, đạt 90%.
 - Chống thấm, lát gạch nhà vệ sinh, đạt 90%.

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

- **Khối làm mới:**
 - Thi công coppha – cốt thép dầm sàn tầng 1.
- **Khối cải tạo:**
 - Dự kiến 15/8/2019 bàn giao.

c. Kết luận:

- Đạt yêu cầu

19. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 7 (PHÂN HIỆU 2), Tân Bình:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	17.03	07/2020		-	-	-	-	

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

- Công trình khởi công ngày 28/07/2019
- Đóng vách tole bao che công trình.

- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Định vị, đào đất móng công trình.
 - Gia công cốt thép móng.
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

20. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 10A, Tân Bình:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	30.79	7/2020		-	-	-	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Công trình khởi công ngày 22/07/2019
 - Thi công lán trại, vách tole bao che công trình.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Định vị, đào đất móng công trình.
 - Gia công cốt thép móng.
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

21. XD Công viên Dĩ An, Bình Dương:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	6.67	150 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- + HM Nhà vệ sinh, trạm điện, trạm bơm : hoàn thành phần xây thô, đang hoàn thiện (80%)
 - + Hàng rào : hoàn thành 70%
 - + Phần san nền: đã hoàn thành theo cos thiết kế, đang thi công bó vỉa
 - + Phần cổng chào : hoàn thành phần móng, đang xây tường. (20%)
 - + Phần HT thoát nước mưa : đã hoàn thành được 90%
- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

22. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 5 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH HÓA, Long An:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	7,72	10/06/2020		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- + Phần giếng khoan : chưa thi công
 - + Phần điện động lực và đường ống công nghệ: chưa thi công
 - + Bể lọc sắt công suất 30m3/h : Đào đất móng, đóng cừ tràm
 - + Bể chứa 100m3/h bằng BTCT : Đào đất móng, đóng cừ tràm, đệm cát đầu cừ, bê tông lót
 - + Phần hồ lắng : chưa thi công
 - + Đài nước BTCT : Đổ bê tông cột
 - + Hàng rào – sân đường: Hoàn thành móng và cột, chuẩn bị thi công đà kiềng (30%)
 - + Phần tuyến ống cấp nước chính: chưa thi công.
- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

II. Nhân xét, đề xuất, kiến nghị :

- Hiện nay, thời tiết đã vào mùa mưa dông, đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, **chú ý hệ thống điện** phục vụ thi công. Nhất là **đảm bảo an toàn hệ thống bao che công trình đề phòng dông lốc, gió xoáy...**
- Một số công trình **chưa triển khai học an toàn lao động**, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.
- Các công trình tại thành phố Đà Lạt qua kiểm tra **có nhiều sai phạm** về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (đã có biên bản gửi ban GD).

LẬP BÁO CÁO

Tp. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2019
TP. KỸ THUẬT

VÕ MINH SANG

ĐÀO HUỖNH QUYÊN