

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 12/2018

#### I. Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

##### 1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

| TT | Thông tin chung |                   |                      | Ngày học<br>ATLĐ | Đánh giá chung |       |            | % KL đã<br>thực hiện |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|------------|----------------------|
|    | G.trị<br>(tỷ)   | B/giao<br>theo HĐ | B/giao<br>điều chỉnh |                  | KT-CL          | AT-VS | Tiến<br>độ |                      |
| 1  | 76,89           | 27/11/2015        | 31/12/2018           | L1: 24/3/2015    | Đạt            | Đạt   | Không      | 58%                  |

##### a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

- ❖ Hạ tầng:
  - ✓ Thi công san lấp mặt bằng khoảng 8.700 m<sup>3</sup>.
  - ✓ Thi công cống thoát nước + hố ga, sân đường.
- ❖ Khối phòng học:
  - ✓ Thi công hoàn thiện: Ốp, lát gạch; sơn nước; cửa ...; thiết bị điện và nước: 90%
- ❖ Khối nhà ăn:
  - ✓ Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).
- ❖ Khối đa năng TĐTT:
  - ✓ Thi công hoàn thiện: Ốp, lát gạch; sơn nước; cửa ...; thiết bị điện và nước: 80%  
( chưa lát sàn gỗ)
- ❖ Hàng rào, nhà xe:
  - ✓ Thi công hàng rào ( móng, tường, cột, xây tô ...). ( không thay đổi)
  - ✓ Lợp xong mái nhà xe 2

##### b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- ❖ Hạ tầng:
  - ✓ Tiếp tục san lấp.
  - ✓ Thi công hố ga, cống thoát, sân đường ...
- ❖ Khối phòng học:
  - ✓ Thi công xong: dự kiến 15/01/2019
- ❖ Khối nhà ăn:
  - ✓ Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )
- ❖ Khối đa năng TĐTT:
  - ✓ Thi công xong: dự kiến 15/01/2019
- ❖ Hàng rào, nhà xe.
  - ✓ Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường, cột, xây tô, hoàn thiện, sơn nước ...)
  - ✓ Thi công xong nhà xe 1 và nhà xe 2

##### c. Kết luận:

- Tiến độ không đạt yêu cầu do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng khối nhà ăn.

##### 2. Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

| TT | Thông tin chung |                   |                      | Ngày học<br>ATLĐ | Đánh giá chung |       |            | % KL đã<br>thực hiện |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|------------|----------------------|
|    | G.trị<br>(tỷ)   | B/giao<br>theo HĐ | B/giao<br>điều chỉnh |                  | KT-CL          | AT-VS | Tiến<br>độ |                      |

|   |       |      |  |  |  |  |  |
|---|-------|------|--|--|--|--|--|
| 1 | 68.14 | 2017 |  |  |  |  |  |
|---|-------|------|--|--|--|--|--|

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

### 3. Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLD | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 98.07           | 07/07/2019     |                   | 07/03/2018    | Đạt            | Không | Đạt     | 69%               |

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

- ✓ San lấp cát: 98.5%
- ✓ Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%
- ✓ Thi công công thoát nước + hố ga
- ❖ Khối A:
  - ✓ Lắp dựng lan can inox hành lang: 100%
  - ✓ Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3: 95%
  - ✓ Ốp gạch WC: 95%
  - ✓ Bả matit tường, trần ...
  - ✓ Lắp đặt thiết bị vệ sinh
- ❖ Khối B:
  - ✓ Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3: 80%
  - ✓ Ốp gạch WC: 70%
  - ✓ Bả matit tường, trần ...
  - ✓ Lắp đặt thiết bị vệ sinh
- ❖ Khối C:
  - Phần thi công trước nối với khối B (C1):
    - ✓ Lắp dựng lan can inox hành lang: 100%
    - ✓ Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3: 70%
    - ✓ Ốp gạch WC:
    - ✓ Bả matit tường, trần ...
  - Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):
    - ✓ Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3: 100%
    - ✓ Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3: 100%
    - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt: 100%
    - ✓ Lát gạch trong phòng các tầng, lầu 2, lầu 3: 20%
    - ✓ Ốp gạch WC:
    - ✓ Bả matit tường, trần ...
  - Phần thi công đoạn cuối công (C3):
    - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt: 100%
    - ✓ Lợp mái ngói: 100%
    - ✓ Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2, lầu 3: 90%
    - ✓ Bả matit tường, trần ...
- ❖ Khối D:
  - ✓ Thi công sê nô mái
  - ✓ Xây tường tầng trệt: ( không thay đổi) 98%
  - ✓ Trát tường và trần tầng trệt: ( không thay đổi) 95%
  - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt tầng trệt: ( không thay đổi) 90%
  - ✓ Gia công kèo mái

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- ❖ Khối A, B, C:
    - ✓ Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit, sơn nước ...
    - ✓ Lắp đặt thiết bị: điện, nước ...
  - ❖ Khối D:
    - ✓ Xây, trát tường và trần tầng trệt, lầu 1
    - ✓ Thi công xong sê nô mái
    - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt
    - ✓ Lắp kèo mái, lợp mái
  - ❖ Phần hạ tầng, sân đường
    - ✓ Tiếp tục san lấp
    - ✓ Thi công công thoát nước + hố ga; sân đường.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- ✓ Không đạt về an toàn lao động

**4. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)**

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học<br>ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |                  | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 80.9            | 540 ngày       |                   | <b>Chưa</b>      |                | -     | -       | 25%               |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- ❖ Phần khối phòng học:
    - ✓ Thi công bê tông sàn các tầng: 100%
    - ✓ Xây tường; trát tường, trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2: 75%
    - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt các loại: 30%
    - ✓ Lắp dựng khung kèo thép: 100%
    - ✓ Lắp dựng xà gò mái thép: 80%
  - ❖ Phần hạ tầng:
    - ✓ San lấp cát: 91%
    - ✓ Thi công bể nước ngầm
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- ❖ Phần khối phòng học:
    - ✓ Thi công xây, trát tường trần các tầng.
    - ✓ Lắp dựng khung cửa sắt các loại
    - ✓ Lợp mái ngói
    - ✓ Ốp, lát gạch, bả matit ...
  - ❖ Phần hạ tầng:
    - ✓ Tiếp tục san lấp cát
    - ✓ Thi công hố ga + công thoát nước ...
    - ✓ Thi công bể nước ngầm
  - ❖ Phần hàng rào, cổng
    - ✓ Thi công móng, cột, xây trát tường
- c. Kết luận:
- ✓ Đạt yêu cầu.

**5. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:**

| TT | Thông tin chung | Ngày học | Đánh giá chung | % KL đã |
|----|-----------------|----------|----------------|---------|
|----|-----------------|----------|----------------|---------|

|   |            |                |                   |             |       |       |         |           |
|---|------------|----------------|-------------------|-------------|-------|-------|---------|-----------|
|   | G.trị (tỷ) | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh | ATLĐ        | KT-CL | AT-VS | Tiến độ | thực hiện |
| 1 | 6.18       | 11 tháng       |                   | <b>Chưa</b> | Đạt   | Đạt   | Không   | 100%      |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Công trình đã hoàn thành và bàn giao.
- b. Kết luận:
- Không đạt về tiến độ do thay đổi thiết kế và tổ chức thi công.
  - Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

#### 6. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 8.62            | 12 tháng       |                   | -             | Đạt            | Đạt   |         |                   |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Khối B: Triển khai thi công phần đà kiềng
  - Khối C: Ngày 29/12 đổ bê tông sàn lầu 1
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Thi công xong đà kiềng khối B là hoàn thành hạng mục theo gói thầu
  - Tiếp tục thi công khối C
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

#### 7. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ     | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |                   | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 16              |                |                   | <b>14/04/2018</b> | Đạt            | Đạt   | Không   |                   |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
- Đã đổ xong 50% diện tích sàn tầng 2, đang triển khai ván khuôn, cốt thép 50% diện tích phần còn lại.
  - Tầng lầu 1 đã xây xong 80% khối lượng.
  - Thi công móng và tường vây phần diện tích còn lại theo ranh giới đã duyệt
- b. Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Tiếp tục thi công 50% sàn lầu 2
- c. Kết luận:
- Không đạt yêu cầu về tiến độ (do chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới và hạng mục phát sinh)

#### 8. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ                  | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |                                | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 23.697          | 420 ngày       | -                 | L1:06/09/2018<br>L2:30/09/2018 | Đạt            | Đạt   | Đạt     |                   |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

| STT | Nội dung công việc | Đánh giá % khối lượng |          |
|-----|--------------------|-----------------------|----------|
|     |                    | Tháng này             | Kế hoạch |
|     |                    |                       |          |

|          |   |  | Tháng sau |
|----------|---|--|-----------|
| IV.<br>1 | <b>KHÔI NHÀ CHÍNH</b><br><b>Trục từ 1-&gt;7</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Tầng trệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây tường 100%</li> <li>+ Đi ống điện và nước âm tường. 100%</li> <li>+ Tô tường bên trong nhà. 100%</li> <li>+ Cán nền, lót gạch tầng trệt 0%</li> </ul> </li> <li>• Lầu 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây tường 100%</li> <li>+ Đi ống điện và nước âm tường 100%</li> <li>+ Tô tường bên trong nhà. 100%</li> </ul> </li> <li>• Lầu 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây tường 100%</li> <li>+ Đi ống điện và nước âm tường 100%</li> </ul> </li> <li>• Mái: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ván khuôn đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Cốt thép đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Bê tông đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Gia công, lắp dựng hỗ trợ mái 100%</li> <li>+ Gia công, lắp dựng đà giằng xiên mái 100%</li> <li>+ Gia công xà gồ mái, lợp mái 30%</li> <li>+ Xây hộp gen, tô tường bên ngoài 50%</li> <li>0%</li> </ul> </li> </ul> |  | 20%       |
| 2        | <b>Trục từ 7'-&gt;17:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng trệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây tường 100%</li> <li>+ Đi ống điện và nước âm tường. 100%</li> <li>+ Tô tường bên trong nhà. 20%</li> </ul> </li> <li>• Lầu 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây tường 100%</li> <li>+ Đi ống điện và nước âm tường. 100%</li> </ul> </li> <li>• Mái: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ván khuôn đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Cốt thép đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Bê tông đà giằng ngang, sê nô mái 100%</li> <li>+ Gia công lắp dựng xà gồ mái, lợp mái 20%</li> </ul> </li> </ul>   |  | 100%      |

- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
- Thi công xây hộp gen, tô tường ngoài trục 1->7: 100%.
  - Thi công cán nền trục 1->7: 20%
  - Thi công tô tường, xây hộp gen bên ngoài trục 7'->17: 100%.
  - Thi công lợp mái công trình: 100%
- c. Kết luận:
- Đạt yêu cầu

## 9. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẠP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI

| TT | Thông tin chung |                   |                      | Ngày học<br>ATLĐ | Đánh giá chung |       |            | % KL đã<br>thực hiện |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|------------|----------------------|
|    | G.trị<br>(tỷ)   | B/giao<br>theo HĐ | B/giao điều<br>chỉnh |                  | KT-CL          | AT-VS | Tiến<br>độ |                      |
| 1  | 38.54           | 300 ngày          |                      | <b>Chưa</b>      | Đạt            | Đạt   | Đạt        | 100%                 |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- Thử áp lực đường ống.

- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Đội thi công không đạt được tiến độ do di dời giếng khoan

### 10. NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP, HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 17.6            | 210 ngày       |                   | <b>Chưa</b>   | Đạt            | Đạt   | Không   |                   |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.
  - Nhà quản lý: lát + ốp gạch, đạt 90%.
  - Nhà trạm bơm: lát + ốp gạch, đạt 90%.
  - Đài nước: bả matit + sơn nước, đạt 95%.
  - Nhà hóa chất: lát + ốp gạch, đạt 90%.
  - Hàng rào: xây + trát: đạt 90%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
- Nhà quản lý: lát: bả matit, sơn nước.
  - Nhà trạm bơm: lát, bả matit, sơn nước.
  - Nhà hóa chất: bả matit, sơn nước.
  - Bể chứa: trát, chống thấm.
  - Đài nước: sơn nước.
  - Hàng rào: bả matit, sơn nước.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Không đạt yêu cầu về tiến độ do bàn giao mặt bằng thi công chậm.

### 11. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO.:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | 6.38            | 180 ngày       | -                 | <b>Chưa</b>   | Đạt            | Đạt   | Đạt     | 100%              |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- + Công trình đã hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng và phân phát sinh.
  - + Công trình đã bàn giao cho Chủ đầu tư.
- b. Kết luận:
- + Đạt yêu cầu
  - + Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

### 12. KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỒ LANG, GIAI ĐOẠN 1:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |

|   |       |          |   |             |     |     |     |   |
|---|-------|----------|---|-------------|-----|-----|-----|---|
| 1 | 21.88 | 300 ngày | - | <b>Chưa</b> | Đạt | Đạt | Đạt | - |
|---|-------|----------|---|-------------|-----|-----|-----|---|

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- + Quảng trường : Đã hoàn thành xong khối lượng phần thô. Đơn vị thi công đang tiến hành nhập vật tư thiết bị hoàn thiện về công trình
  - + Nhà xe : đã hoàn thành xong.
  - + Nhà vệ sinh : Thi công hoàn thành 06 nhà Vệ sinh, 04 nhà vệ sinh còn lại đang thi công phân khung.
  - + Hệ thống mương nước đã thi công được 100% khối lượng
- b. Kết luận:
- + Đạt yêu cầu

### 13. XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ     | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |                   | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | <b>6.394</b>    | 210 ngày       | -                 | <b>03/08/2018</b> | Đạt            | Đạt   | Đạt     | -                 |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- + Công trình đã hoàn thành xong.
  - + Đã nghiệm thu phần PCCC, vệ sinh và bàn giao cho Chủ đầu tư.
- b. Kết luận:
- Đạt yêu cầu
  - Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

### 14. XD mới trường mầm non TÂN SƠN NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

| TT | Thông tin chung |                |                   | Ngày học ATLĐ | Đánh giá chung |       |         | % KL đã thực hiện |
|----|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|
|    | G.trị (tỷ)      | B/giao theo HĐ | B/giao điều chỉnh |               | KT-CL          | AT-VS | Tiến độ |                   |
| 1  | <b>35.12</b>    | 450 ngày       | -                 | -             | Đạt            | Đạt   |         | -                 |

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:
- + Tranh chấp đất với bên quân đội đã giải quyết xong. Công trình đã thi công trở lại bình thường.
  - + Thi công phần móng đạt 80% khối lượng.
  - + Dự kiến ngày 30/12/2018 đổ bê tông phần móng còn lại.
- b. Kết luận:
- Tiến độ không đạt do tranh chấp đất nhà trường với bên quân đội (đã giải quyết xong)
  - Đội đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bù vào thời gian ngưng thi công vừa qua.

### II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :

- Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công.
- Một số công trình **chưa triển khai học an toàn lao động**, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.
- Chúc mừng năm mới 2019.

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2018

**LẬP BÁO CÁO**

**TP. KỸ THUẬT**

**VÕ MINH SANG**

**ĐÀO HUỖNH QUYÊN**