

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 02/2023

I. Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

1. XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 1, XÃ ĐÔNG THẠNH, HUYỆN HÓC MÔN

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	93.39	640 ngày		26/07/2019	Đạt	Đạt	Đạt	68.70%

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng 05/09/2020 (đoạn đã giải tỏa)
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Chờ Chủ đầu tư bàn giao phần còn lại để thi công
- Kết luận: Đạt yêu cầu

2. COOL BASE TÂN THUẬN: Thi công xây dựng và hoàn thiện kết cấu móng cọc, kết cấu dầm, sàn, cột, cầu qua kênh sân bãi và đường nội bộ (Lô vb 26a-27c Đường số 24 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	9.25	80 ngày		-	-	-	-	-

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Công tác chuẩn bị:
 - San lấp xong mặt bằng khoảng 1.600m³
 - Chuẩn bị ép cọc đại trà (Đã điều chỉnh giấy phép xây dựng phần PCCC, đang chờ kiểm tra phần xây dựng)
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Thi công ép cọc, móng cọc
 - Ép cọc đại trà
 - Thi công móng cọc
- Kết luận:
 - Đạt yêu cầu
 - Công trình tạm ngưng do đang kiểm tra giấy phép phần xây dựng.

3. Khởi căn hộ thuộc cụm công trình cao ốc văn phòng kết hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở tại 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT- CL	AT- VS	Tiến độ	
1	106.42	6 tháng	02/PLHĐ - 09/2021 - HĐKT/CM2-OBI	30/3/2021	Đạt	Đạt	Đạt	

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong: **Cập nhật theo 02/PLHĐ - 09/2021 - HĐKT/CM2-OBI**
 - THI CÔNG HOÀN THIỆN:

- Hiện công trình đang dậm vá, vệ sinh chờ nghiệm thu
- a.2. THI CÔNG HOÀN THIỆN VÀ SỬA CHỮA NHỮNG HẠNG MỤC BỔ SUNG:
- Hiện công trình đang dậm vá, vệ sinh chờ nghiệm thu

b. Kết luận:

- Đạt yêu cầu
- Công trình đã nghiệm thu PCCC (đơn vị khác thi công) nên đang hoàn thành thủ tục nghiệm thu và quyết toán phần xây dựng.

4. XÂY DỰNG MỚI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG (Quận 1 – Tp.HCM):

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	151.90	720 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	-

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

- Bả matit, sơn hoàn thiện công trình, đạt 97%.
- Thảm nhựa nền đường nền đường, đạt 100%.
- Lát, ốp gạch, đạt 100%.

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- Dậm vá, bả matit, sơn nước các tầng, tường rào tiếp theo.
- Lắp dựng gỗ, cửa nhôm các loại.
- Thi công hệ thống điện, điện nhẹ, ĐHKK và hệ thống PCCC.

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

- Không đạt yêu cầu về tiến độ (do thay đổi thiết kế).

5. DI DỜI CÁC TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐƯỜNG ĐT.746 ĐOẠN TỪ CẦU GỖ ĐẾN BẾN ĐÒ HIẾU LIÊM

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	7,07	01/12/2022		-				

a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

Các công việc đã thi công đến thời điểm hiện tại:

- Xã Lạc An (6.990m): chưa thi công.
- Xã Thường Tân (7.812m): đạt, 100%
- Thi công hồ ga, bàn trả mặt bằng xã Thường Tân, đạt 100%.

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- Dự án tạm dừng thực hiện Xã Lạc An và dự kiến thi công vào năm 2023 (do vướng dự án thi công hệ thống thoát nước của dự án nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gỗ đến bến đò Hiếu Liêm do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông làm chủ đầu tư (dự kiến khởi công trong năm 2023)

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

- Đạt yêu cầu

6. XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO CỦA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 (Tp. HCM)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	129,4	900 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:
- Thi công cọc khoan đại trà và tường Barrete, đạt 75%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:
- Tiếp tục thi công cọc đại trà.
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

7. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MN SƠN CA - QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiền độ	
1	85.44	540 ngày						

- a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:
- Đang chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để thi công.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

8. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DĨ AN – BÌNH DƯƠNG:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiền độ	
1	13.13	480 ngày		-	Đạt	Đạt	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Khối lượng thực tế thi công	Tổng KL % đã thực hiện
1	Hạng mục : Khối nhà chính				
1.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	9.67	9.67	Đạt 100%
1.2	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	40.90	40.90	Đạt 100%
1.3	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	146.15	146.15	Đạt 100%
1.5	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	1.84	1.84	Đạt 100%
1.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 150	m3	7.61	7.61	Đạt 100%
1.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	25.95	25.95	Đạt 100%
1.8	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	2.89	2.89	Đạt 100%
1.9	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	7.74	7.74	Đạt 100%
1.10	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	1.72	1.72	Đạt 100%
1.11	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 (tận dụng đất đào để đắp)	100m3	0.09	0.09	Đạt 100%
1.14	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	6.46	6.46	Đạt 100%
1.15	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250	m3	29.40	9.80	Đạt 33%
1.17	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường	100m2	1.17	0.39	Đạt 33%
1.18	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m2	0.85	0.85	Đạt 100%
1.19	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m2	4.67	4.67	Đạt 100%
1.23	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m	100m2	7.44	2.48	Đạt 33%
1.24	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m	100m2	13.32	4.44	Đạt 33%

1.27	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	2.01	2.01	Đạt 100%
1.28	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	4.22	4.22	Đạt 100%
1.29	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	3.65	3.65	Đạt 100%
1.30	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.68	0.68	Đạt 100%
1.31	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.71	0.71	Đạt 100%
1.32	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	4.97	4.97	Đạt 100%
1.35	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.72	0.72	Đạt 100%
1.36	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	2.18	2.18	Đạt 100%
1.37	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.90	0.90	Đạt 100%
1.38	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m	tấn	2.40	0.80	Đạt 33%
1.39	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m	tấn	6.34	2.11	Đạt 33%
1.40	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m	tấn	3.49	1.16	Đạt 33%
1.41	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m	tấn	16.95	5.65	Đạt 33%
1.42	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m	tấn	1.54	0.51	Đạt 33%
1.45	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.48	0.16	Đạt 33%
1.46	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	2.12	0.71	Đạt 33%
1.49	Xây gạch ống không nung xi măng cốt liệu 8x8x19 cầu gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	54.37	10.87	Đạt 20%
2	Hạng mục : Công - Nhà thường trực				
2.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.48	0.48	Đạt 100%
2.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	0.38	0.38	Đạt 100%
2.3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	0.07	0.07	Đạt 100%
2.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	2.22	2.22	Đạt 100%
2.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	6.40	6.40	Đạt 100%
2.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	1.24	1.24	Đạt 100%
2.8	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	4.05	4.05	Đạt 100%
2.9	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 150	m3	1.47	0.73	Đạt 50%
2.10	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	5.97	2.99	Đạt 50%
2.15	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.09	0.09	Đạt 100%
2.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	0.22	0.22	Đạt 100%
2.17	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	0.31	0.31	Đạt 100%
2.18	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.59	0.59	Đạt 100%
2.19	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.30	0.30	Đạt 100%
2.20	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.38	0.38	Đạt 100%
2.21	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.04	0.04	Đạt 100%

2.22	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.21	0.21	Đạt 100%
2.23	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.07	0.07	Đạt 100%
2.28	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.05	0.05	Đạt 100%
2.29	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.10	0.10	Đạt 100%
2.30	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m ²	0.14	0.14	Đạt 100%
2.32	Ván khuôn đà kiềng	100m ²	0.34	0.34	Đạt 100%
2.33	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m	100m ²	0.29	0.15	Đạt 50%
2.36	Xây gạch ống không nung xi măng cốt liệu 8x8x19 câu gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m ³	6.40	4.48	Đạt 70%
2.37	Xây gạch ống không nung xi măng cốt liệu 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m ³	1.74	1.21	Đạt 70%
2.38	Xây gạch không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu khác, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75	m ³	0.11	0.08	Đạt 70%
3	Hạng mục: Hàng rào				
3.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0.60	0.60	Đạt 100%
3.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	0.39	0.39	Đạt 100%
3.3	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m ³	0.20	0.20	Đạt 100%
3.4	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150	m ³	4.34	4.34	Đạt 100%
3.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250	m ³	13.30	13.30	Đạt 100%
3.6	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m ² , chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m ³	2.52	2.52	Đạt 100%
3.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m ² , chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m ³	2.25	2.25	Đạt 100%
3.8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250	m ³	2.43	2.43	Đạt 100%
3.9	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m ³	5.90	5.90	Đạt 100%
3.10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.01	0.01	Đạt 100%
3.11	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	0.52	0.52	Đạt 100%
3.12	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	0.04	0.04	Đạt 100%
3.13	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.17	0.17	Đạt 100%
3.14	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.89	0.89	Đạt 100%
3.15	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.33	0.33	Đạt 100%
3.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.57	0.57	Đạt 100%
3.17	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.13	0.13	Đạt 100%
3.18	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.19	0.19	Đạt 100%
3.19	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m ²	0.34	0.34	Đạt 100%
3.20	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m ²	0.45	0.45	Đạt 100%
3.21	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m	100m ²	0.36	0.36	Đạt 100%
3.22	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m	100m ²	0.59	0.59	Đạt 100%
3.23	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50	m ³	8.46	5.92	Đạt 70%
3.24	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m ³	15.43	10.80	Đạt 70%
3.25	Xây gạch không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m ³	0.09	0.06	Đạt 70%
3.26	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	471.71	330.20	Đạt 70%
3.27	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	36.37	25.46	Đạt 70%

3.28	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m2	36.42	18.21	Đạt 50%
4	Hạng mục : Nhà xe				
4.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	2.38	2.38	Đạt 100%
4.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	0.70	0.70	Đạt 100%
4.3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	1.68	1.68	Đạt 100%
4.4	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	0.01	0.01	Đạt 100%
4.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	7.20	7.20	Đạt 100%
4.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	12.44	12.44	Đạt 100%
4.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	0.85	0.85	Đạt 100%
4.8	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	1.43	1.43	Đạt 100%
4.9	Ni long lót đà kiềng	100m2	0.24	0.24	Đạt 100%
4.10	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	10.86	10.86	Đạt 100%
4.11	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	5.01	5.01	Đạt 100%
4.13	Đổ bê tông thành bể nước ngầm, đá 1x2, mác 250	m3	14.35	14.35	Đạt 100%
4.14	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150	m3	0.48	0.48	Đạt 100%
4.15	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 200	m3	0.39	0.39	Đạt 100%
4.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
4.17	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	1.73	1.73	Đạt 100%
4.18	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.71	0.71	Đạt 100%
4.19	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.58	0.58	Đạt 100%
4.20	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	1.44	1.44	Đạt 100%
4.21	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.45	0.45	Đạt 100%
4.22	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.54	0.54	Đạt 100%
4.23	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.97	0.97	Đạt 100%
4.24	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
4.25	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.29	0.29	Đạt 100%
4.32	GCLD bu lông neo D20	cái	16.00	16.00	Đạt 100%
4.34	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	1.35	1.35	Đạt 100%
4.35	Ván khuôn sàn nắp bể nước ngầm	100m2	0.51	0.51	Đạt 100%
4.36	Ván khuôn cột bê nước ngầm	100m2	0.22	0.22	Đạt 100%
4.37	Ván khuôn dầm bê nước ngầm	100m2	0.82	0.82	Đạt 100%
4.39	Cung cấp lắp đặt waterstop	md	32.00	32.00	Đạt 100%
5	Hạng mục : Hệ thống PCCC				Chưa TC
6	Hạng mục : Hệ thống cấp thoát nước trong nhà				Chưa TC
7	Hạng mục : Hệ thống báo cháy trong nhà				Chưa TC
8	Hạng mục : Hệ thống điện trong nhà				Chưa TC
9	Hạng mục : Cấp thoát nước tổng thể				
9.22	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.31	0.31	Đạt 100%
9.23	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	1.88	1.88	Đạt 100%
9.24	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	2.00	2.00	Đạt 100%
9.25	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II	100m3	0.19	0.19	Đạt 100%
9.26	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	0.78	0.78	Đạt 100%
9.27	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	3.54	3.54	Đạt 100%
9.28	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông lót móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150 rộng <=250cm	m3	1.62	1.62	Đạt 100%

9.29	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 200 rộng ≤250cm	m3	1.27	1.27	Đạt 100%
9.30	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông tường đá 1x2, vữa bê tông mác 200 dày ≤45cm, chiều cao ≤6m	m3	2.30	2.30	Đạt 100%
9.38	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m2	0.37	0.37	Đạt 100%
9.39	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chốp	100m2	0.03	0.03	Đạt 100%
9.41	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày ≤= 10cm, chiều cao ≤= 6m, vữa XM mác 75	m3	6.75	6.75	Đạt 100%
9.42	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75	m2	71.92	71.92	Đạt 100%
9.43	Lắp đặt gối công D300	cái	11.00	11.00	Đạt 100%
9.44	Lắp đặt gối công D400	cái	20.00	20.00	Đạt 100%
9.45	CCLĐ Công BTCT H10 D400	đoạn ống	4.50	4.50	Đạt 100%
9.46	CCLĐ Công BTCT H30 D400	đoạn ống	3.00	3.00	Đạt 100%
9.47	CCLĐ Công BTCT H10 D300	đoạn ống	7.50	7.50	Đạt 100%
9.48	CCLĐ Công BTCT H30 D300	đoạn ống	6.50	6.50	Đạt 100%
9.49	CCLĐ ống uPVC miệng bát nối bằng phương keo D220x8.7	100m	0.63	0.32	Đạt 50%
9.50	CCLĐ joint công	cái	20.00	10.00	Đạt 50%
9.51	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.07	0.07	Đạt 100%
9.52	Đào kênh mương, chiều rộng ≤= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.27	0.13	Đạt 50%
9.53	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	0.01	0.01	Đạt 50%
9.54	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	0.25	0.12	Đạt 50%
9.55	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤= 1000m, đất cấp II	100m3	0.08	0.04	Đạt 50%
9.64	CCLĐ ống HDPE D220	100m	0.15	0.15	Đạt 100%
9.67	CCLĐ gối công nhựa D220	cái	12.00	12.00	Đạt 100%
9.71	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.29	0.29	Đạt 100%
10	Hệ thống: Hệ thống báo cháy tổng thể				Chưa TC
11	Hạng mục : Hệ thống chống sét				Chưa TC
12	Hạng mục : Hệ thống điện tổng thể				Chưa TC
13	Hạng mục : Cây xanh				Chưa TC
14	Hạng mục : Sân đường				Chưa TC
15	Hạng mục: San nền				Chưa TC
16	Hạng mục: Hồ xử lý nước thải				
16.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.24	0.24	Đạt 100%
16.3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤= 1000m, đất cấp II	100m3	0.16	0.16	Đạt 100%
16.9	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép ≤= 10mm	tấn	0.14	0.14	Đạt 100%
16.10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép ≤= 10mm, chiều cao ≤= 6m	tấn	0.13	0.13	Đạt 100%
16.11	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép ≤= 10mm, chiều cao ≤= 6m	tấn	0.30	0.30	Đạt 100%
17	Thiết bị theo xây lắp				Chưa TC

b. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

- Đạt yêu cầu về trang bị bảo hộ, an toàn lao động.

II. Nhân xét, đề xuất, kiến nghị :

- Một số Công trình **chưa triển khai học an toàn lao động**, đề nghị Đội thi Công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

LẬP BÁO CÁO

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023
TP. KỸ THUẬT TỔNG HỢP

VÕ MINH SANG

PHÙNG ANH NAM