

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 03/2023

I. Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

1. XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 1, XÃ ĐÔNG THẠNH, HUYỆN HÓC MÔN

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	93.39	640 ngày		26/07/2019	Đạt	Đạt	Đạt	68.70%

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng 05/09/2020 (đoạn đã giải tỏa)
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Chờ Chủ đầu tư bàn giao phần còn lại để thi công
- Kết luận: Đạt yêu cầu

2. COOL BASE TÂN THUẬN: Thi công xây dựng và hoàn thiện kết cấu móng cọc, kết cấu dầm, sàn, cột, cầu qua kênh sân bãi và đường nội bộ (Lô vb 26a-27c Đường số 24 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	9.25	80 ngày		-	-	-	-	-

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Công tác chuẩn bị:
 - San lấp xong mặt bằng khoảng 1.600m³
 - Chuẩn bị ép cọc đại trà (Đã điều chỉnh giấy phép xây dựng phần PCCC, đang chờ kiểm tra phần xây dựng)
- Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - Thi công ép cọc, móng cọc
 - Ép cọc đại trà
 - Thi công móng cọc
- Kết luận:
 - Đạt yêu cầu
 - Công trình tạm ngưng do đang kiểm tra giấy phép phần xây dựng.

3. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn. (Giai đoạn 3)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	12.15	6.5 tháng		-	-	-	-	-

- Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:
 - Khởi nhà ăn:
 - Công trình khởi công ngày 15/3/2023
 - Lán trại phục vụ thi công.
 - Chuẩn bị san lấp mặt bằng.

- Đúc cọc BTCT đạt 60%
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại
 - San lấp mặt bằng.
 - Ép cọc BTCT đại trà.
 - Thi công móng BTCT
- c. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu

4. Khối căn hộ thuộc cụm công trình cao ốc văn phòng kết hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở tại 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	106.42	6 tháng	02/PLHĐ - 09/2021 - HĐKT/CM2-OBI	30/3/2021	Đạt	Đạt	Đạt	

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong: **Cập nhật theo 02/PLHĐ - 09/2021 - HĐKT/CM2-OBI**
 - Công trình đã hoàn thành.
 - Hiện nay đang hỗ trợ chủ đầu tư bàn giao các căn hộ. Đã bàn giao ~194 căn trên tổng số 234 căn hộ.
- b. Kết luận:
 - Đạt yêu cầu

5. XÂY DỰNG MỚI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG (Quận 1 – Tp.HCM):

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	151.90	720 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	-

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
 - Bả matit, sơn hoàn thiện công trình, đạt 97%.
 - Thi công hệ thống điện, điện nhẹ, ĐHKK và hệ thống PCCC
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
 - Dặm vữa, bả matit, sơn nước các tầng, tường rào tiếp theo.
 - Tiếp tục thi công hệ thống điện, điện nhẹ, ĐHKK và hệ thống PCCC.
 - Lát gạch sân phía trước..
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
 - Không đạt yêu cầu về tiến độ (do thay đổi thiết kế).

6. DI DỜI CÁC TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐƯỜNG ĐT.746 ĐOẠN TỪ CẦU GỖ ĐẾN BẾN ĐÒ HIẾU LIÊM

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	7,07	01/12/2022		-				

- a. Mô tả cụ thể phần việc vừa xong:

Các công việc đã thi công đến thời điểm hiện tại:

 - Xã Lạc An (6.990m): chưa thi công.
 - Xã Thường Tân (7.812m): đạt, 100%
 - Thi công hố ga, bàn trả mặt bằng xã Thường Tân, đạt 100%.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

- Dự án tạm dừng thực hiện Xã Lạc An và dự kiến thi công vào năm 2023 (do vướng dự án thi công hệ thống thoát nước của dự án nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông làm chủ đầu tư (dự kiến khởi công trong năm 2023)

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

- Đạt yêu cầu

7. XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO CỦA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 (Tp. HCM)

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	129,4	900 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:

- Thi công cọc khoan đại trà và tường Barrete, đạt 85%.

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

- Tiếp tục thi công cọc đại trà (phần vương nhà xe bệnh viện).

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

8. Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã TÂN LẬP, Huyện Phú Giáo - Bình Dương

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	8.397	270 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:

- Đang chờ lệnh khởi công

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

- Dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị lán trại

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

9. Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã AN BÌNH, Huyện Phú Giáo - Bình Dương

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	8.99	270 ngày		-	Đạt	Đạt	Đạt	

a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:

- Đang chờ lệnh khởi công

b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

- Dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị lán trại

c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

10. XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MN SON CA - QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	85.44	540 ngày						

- a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:
 - Đang chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để thi công.
- b. Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:
- c. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

11. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DĨ AN – BÌNH DƯƠNG:

TT	Thông tin chung			Ngày học ATLĐ	Đánh giá chung			% KL đã thực hiện
	G.trị (tỷ)	B/giao theo HĐ	B/giao điều chỉnh		KT-CL	AT-VS	Tiến độ	
1	13.13	480 ngày		-	Đạt	Đạt	-	

- a. Mô tả cụ thể phần việc chuẩn bị thực hiện:

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Khối lượng thực tế thi công	Tổng KL % đã thực hiện
1	Hạng mục : Khối nhà chính				
1.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	9.67	9.67	Đạt 100%
1.2	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	40.90	40.90	Đạt 100%
1.3	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	146.15	146.15	Đạt 100%
1.5	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	1.84	1.84	Đạt 100%
1.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 150	m3	7.61	7.61	Đạt 100%
1.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	25.95	25.95	Đạt 100%
1.8	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	2.89	2.89	Đạt 100%
1.9	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	7.74	7.74	Đạt 100%
1.10	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	1.72	1.72	Đạt 100%
1.14	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	6.46	6.46	Đạt 100%
1.15	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250	m3	29.40	17.15	Đạt 58%
1.16	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200	m3	14.87	4.96	Đạt 33%
1.17	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường	100m2	1.17	0.39	Đạt 33%
1.18	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m2	0.85	0.85	Đạt 100%
1.19	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m	100m2	4.67	2.69	Đạt 58%
1.20	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	43.71	22.71	Đạt 52%
1.22	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	140.90	37.35	Đạt 27%
1.23	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m	100m2	7.44	2.56	Đạt 34%
1.24	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m	100m2	13.32	3.47	Đạt 26%
1.27	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	2.01	2.01	Đạt 100%
1.28	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	4.22	4.22	Đạt 100%
1.29	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	3.65	3.65	Đạt 100%
1.30	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.68	0.68	Đạt 100%
1.31	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.71	0.71	Đạt 100%
1.32	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	4.97	4.97	Đạt 100%

1.35	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.72	0.72	Đạt 100%
1.36	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	2.18	2.18	Đạt 100%
1.37	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.90	0.90	Đạt 100%
1.38	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m	tấn	2.40	0.56	Đạt 23%
1.39	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m	tấn	6.34	1.82	Đạt 29%
1.40	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m	tấn	3.49	1.22	Đạt 35%
1.41	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m	tấn	16.95	4.59	Đạt 27%
1.45	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.48	0.16	Đạt 33%
1.46	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	2.12	0.71	Đạt 33%
2	Hạng mục : Công - Nhà thường trực				
2.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.48	0.48	Đạt 100%
2.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	0.38	0.38	Đạt 100%
2.3	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	0.07	0.07	Đạt 100%
2.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	2.22	2.22	Đạt 100%
2.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	6.40	6.40	Đạt 100%
2.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	1.24	1.24	Đạt 100%
2.8	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	4.05	4.05	Đạt 100%
2.9	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 150	m3	1.47	1.47	Đạt 100%
2.10	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	5.97	5.97	Đạt 100%
2.11	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	2.76	2.76	Đạt 100%
2.12	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250	m3	1.03	1.03	Đạt 100%
2.15	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.09	0.09	Đạt 100%
2.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	0.22	0.22	Đạt 100%
2.17	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	0.31	0.31	Đạt 100%
2.18	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.59	0.11	Đạt 19%
2.19	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.30	0.26	Đạt 86%
2.20	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.38	0.19	Đạt 51%
2.21	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.04	0.04	Đạt 100%
2.22	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.21	0.21	Đạt 100%
2.23	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.07	0.03	Đạt 40%
2.24	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.61	0.18	Đạt 29%
2.25	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m	tấn	0.65	0.65	Đạt 100%
2.26	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
2.27	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m	tấn	0.02	0.02	Đạt 100%
2.28	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m2	0.05	0.05	Đạt 100%

2.29	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.10	0.10	Đạt 100%
2.30	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.14	0.14	Đạt 100%
2.31	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.57	0.57	Đạt 100%
2.32	Ván khuôn đà kiềng	100m ²	0.34	0.34	Đạt 100%
2.33	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.29	0.29	Đạt 100%
2.34	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	100m ²	0.15	0.15	Đạt 100%
2.35	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.25	0.10	Đạt 40%
2.36	Xây gạch ống không nung xi măng cốt liệu 8x8x19 cầu gạch thê không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường chiều cao ≤ 6m, vữa XM mác 75	m ³	6.40	6.40	Đạt 100%
2.37	Xây gạch ống không nung xi măng cốt liệu 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày ≤ 10cm, chiều cao ≤ 6m, vữa XM mác 75	m ³	1.74	1.74	Đạt 100%
2.38	Xây gạch không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu khác, chiều cao ≤ 28m, vữa XM mác 75	m ³	0.11	0.11	Đạt 100%
2.44	Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	56.54	56.54	Đạt 100%
2.45	Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	30.57	30.57	Đạt 100%
2.46	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m ²	29.46	29.46	Đạt 100%
2.47	Trát trần, vữa XM mác 75	m ²	24.93	24.93	Đạt 100%
2.48	Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75	m ²	15.49	15.49	Đạt 100%
3	Hạng mục: Hàng rào				
3.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤ 6m, bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0.60	0.60	Đạt 100%
3.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	0.39	0.39	Đạt 100%
3.3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II	100m ³	0.20	0.20	Đạt 100%
3.4	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng ≤ 250 cm, đá 1x2, mác 150	m ³	4.34	4.34	Đạt 100%
3.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng ≤ 250 cm, đá 1x2, mác 250	m ³	13.30	13.30	Đạt 100%
3.6	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột ≤ 0,1m ² , chiều cao ≤ 6m, đá 1x2, mác 250	m ³	2.52	2.52	Đạt 100%
3.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột ≤ 0,1m ² , chiều cao ≤ 6m, đá 1x2, mác 250	m ³	2.25	2.25	Đạt 100%
3.8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250	m ³	2.43	2.43	Đạt 100%
3.9	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m ³	5.90	5.90	Đạt 100%
3.10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép ≤ 10mm	tấn	0.01	0.01	Đạt 100%
3.11	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép ≤ 18mm	tấn	0.52	0.52	Đạt 100%
3.12	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm	tấn	0.04	0.04	Đạt 100%
3.13	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép ≤ 10mm, chiều cao ≤ 6m	tấn	0.17	0.17	Đạt 100%
3.14	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép ≤ 18mm, chiều cao ≤ 6m	tấn	0.89	0.89	Đạt 100%
3.15	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép ≤ 10mm, chiều cao ≤ 6m	tấn	0.33	0.33	Đạt 100%
3.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép ≤ 18mm, chiều cao ≤ 6m	tấn	0.57	0.57	Đạt 100%
3.17	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.13	0.13	Đạt 100%
3.18	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m ²	0.19	0.19	Đạt 100%
3.19	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.34	0.34	Đạt 100%
3.20	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.45	0.45	Đạt 100%
3.21	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.36	0.36	Đạt 100%
3.22	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao ≤ 28m	100m ²	0.59	0.59	Đạt 100%

3.23	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50	m3	8.46	8.46	Đạt 100%
3.24	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	15.43	15.43	Đạt 100%
3.25	Xây gạch không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	0.09	0.09	Đạt 100%
3.26	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	471.71	242.59	Đạt 51%
3.27	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	36.37	25.11	Đạt 69%
3.28	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m2	36.42	36.42	Đạt 100%
4	Hạng mục : Nhà xe				
4.1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	2.38	2.38	Đạt 100%
4.2	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m3	0.70	0.70	Đạt 100%
4.3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II	100m3	1.68	1.68	Đạt 100%
4.4	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	0.01	0.01	Đạt 100%
4.5	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	7.20	7.20	Đạt 100%
4.6	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	12.44	12.44	Đạt 100%
4.7	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250	m3	0.85	0.85	Đạt 100%
4.8	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250	m3	1.43	1.43	Đạt 100%
4.9	Ni long lót đà kiềng	100m2	0.24	0.24	Đạt 100%
4.10	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	10.86	10.86	Đạt 100%
4.11	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250	m3	5.01	5.01	Đạt 100%
4.12	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250	m3	0.07	0.07	Đạt 100%
4.13	Đổ bê tông thành bể nước ngầm, đá 1x2, mác 250	m3	14.35	14.35	Đạt 100%
4.14	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150	m3	0.48	0.48	Đạt 100%
4.15	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 200	m3	0.39	0.39	Đạt 100%
4.16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
4.17	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	1.73	1.73	Đạt 100%
4.18	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.71	0.71	Đạt 100%
4.19	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.58	0.58	Đạt 100%
4.20	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	1.44	1.44	Đạt 100%
4.21	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.45	0.45	Đạt 100%
4.22	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.54	0.54	Đạt 100%
4.23	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.97	0.97	Đạt 100%
4.24	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
4.25	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.29	0.29	Đạt 100%
4.34	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài	100m2	1.35	1.35	Đạt 100%
4.35	Ván khuôn sàn nắp bể nước ngầm	100m2	0.51	0.51	Đạt 100%
4.36	Ván khuôn cột bể nước ngầm	100m2	0.22	0.22	Đạt 100%
4.37	Ván khuôn dầm bể nước ngầm	100m2	0.82	0.82	Đạt 100%
4.44	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn, cự ly <= 4km, ô tô 6m3	100m3	0.54	0.54	Đạt 100%
5	Hạng mục : Hệ thống PCCC				Chưa TC
6	Hạng mục : Hệ thống cấp thoát nước trong nhà				Chưa TC
7	Hạng mục : Hệ thống báo cháy trong nhà				Chưa TC
8	Hạng mục : Hệ thống điện trong nhà				Chưa TC
9	Hạng mục : Cấp thoát nước tổng thể				Chưa TC
9.22	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.31	0.31	Đạt 100%
9.23	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	1.88	1.88	Đạt 100%

9.25	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II	100m3	0.19	0.19	Đạt 100%
9.26	Đô bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	0.78	0.78	Đạt 100%
9.27	Đô bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150	m3	3.54	3.54	Đạt 100%
9.28	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đồ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông lót móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150 rộng <=250cm	m3	1.62	1.62	Đạt 100%
9.29	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đồ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 200 rộng <=250cm	m3	1.27	1.27	Đạt 100%
9.30	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đồ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông tường đá 1x2, vữa bê tông mác 200 dày <=45cm, chiều cao <=6m	m3	2.30	2.30	Đạt 100%
9.32	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0.39	0.39	Đạt 100%
9.33	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chóp, nan hoa, con sơn	tấn	0.15	0.15	Đạt 100%
9.38	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m2	0.37	0.37	Đạt 100%
9.39	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chóp	100m2	0.03	0.03	Đạt 100%
9.41	Xây gạch thẻ không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	6.75	6.75	Đạt 100%
9.42	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75	m2	71.92	71.92	Đạt 100%
9.43	Lắp đặt gờ công D300	cái	11.00	11.00	Đạt 100%
9.44	Lắp đặt gờ công D400	cái	20.00	20.00	Đạt 100%
9.45	CCLĐ Công BTCT H10 D400	đoạn ống	4.50	4.50	Đạt 100%
9.46	CCLĐ Công BTCT H30 D400	đoạn ống	3.00	3.00	Đạt 100%
9.47	CCLĐ Công BTCT H10 D300	đoạn ống	7.50	7.50	Đạt 100%
9.48	CCLĐ Công BTCT H30 D300	đoạn ống	6.50	6.50	Đạt 100%
9.49	CCLĐ ống uPVC miệng bát nổi bằng phương keo D220x8.7	100m	0.63	0.63	Đạt 100%
9.50	CCLĐ joint công	cái	20.00	20.00	Đạt 100%
9.51	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.07	0.07	Đạt 100%
9.52	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	0.27	0.27	Đạt 100%
9.55	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II	100m3	0.08	0.08	Đạt 100%
9.56	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đồ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông lót móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150 rộng <=250cm	m3	0.65	0.65	Đạt 100%
9.57	Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đồ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 200 rộng <=250cm	m3	0.51	0.51	Đạt 100%
9.59	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chóp, nan hoa, con sơn	tấn	0.03	0.03	Đạt 100%
9.60	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chóp, nan hoa, con sơn	tấn	0.01	0.01	Đạt 100%
9.61	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chóp	100m2	0.03	0.03	Đạt 100%
9.62	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột	100m2	0.03	0.03	Đạt 100%
9.64	CCLĐ ống HDPE D220	100m	0.15	0.15	Đạt 100%
9.65	CCLĐ ống HDPE D168	100m	0.57	0.57	Đạt 100%
9.66	CCLĐ ống HDPE D114	100m	0.20	0.20	Đạt 100%
9.67	CCLĐ gờ công nhựa D220	cái	12.00	12.00	Đạt 100%
9.68	Xây gạch không nung xi măng cốt liệu 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	1.43	1.43	Đạt 100%
9.69	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75	m2	20.48	20.48	Đạt 100%
9.70	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	15.36	15.36	Đạt 100%
10	Hệ thống: Hệ thống báo cháy tổng thể				Chưa TC
11	Hạng mục : Hệ thống chống sét				Chưa TC
12	Hạng mục : Hệ thống điện tổng thể				Chưa TC
13	Hạng mục : Cây xanh				Chưa TC
14	Hạng mục : Sân đường				Chưa TC

15	Hạng mục: Sàn nền				Chưa TC
16	Hạng mục: Hồ xử lý nước thải				Chưa TC
17	Thiết bị theo xây lắp				Chưa TC

b. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT :

- Đạt yêu cầu về trang bị bảo hộ, an toàn lao động.

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :

- Một số Công trình Chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi Công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

LẬP BÁO CÁO

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023
TP. KỸ THUẬT TỔNG HỢP

VÕ MINH SANG

PHÙNG ANH NAM